

**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**

**MINISTRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE**

**DIRECTION DES EQUIPEMENT**

**PUBLICS DE LA WILAYA DE BISKRA**

**N.I.F 424024000007248**

**Route de Batna en face de l'ancienne gare routière Biskra**

**MISE EN DEMEURE N°01**

- Vu le marché n° 207/2025 du 17/04/2025 visé par Le Contrôleur Budgétaire sous le n° 420/2025 du 21/04/2025 Approuvé par le maître d'ouvrage sous le n°56/623/2025 le 21/04/2025 , portant sur la réalisation d'une Ecole primaire type 2 "N° 02" au niveau du site des 1050 logements POS N°31 Extension Nord, Commune de Biskra, Wilaya de Biskra (Cite d'habitat intégrées 2025 lot n°02 : lot n°02 Cantine scolaire 200 repas , Avec Un délai d'exécution de (05) mois , d'un montant de : 21.729.757.00 DA confié Le gérant de L'entreprise de bâtiment et tout corps d'état **\*Ben Fhaima Samir \*** domicile cité local 01 Commune Moadida M'sila
- Vu l'ordre de service notifié le 21/04/2025 sous le n°56/2025
- Vu le pv du constat de bureau d'étude en date du 01/09/2025 signalant un retard dans les travaux qui ne dépasse pas 35%.
- Le gérant de L'entreprise de bâtiment et tout corps d'état **\*Ben Fhaima Samir \*** domicile cité local 01 Commune Moadida M'sila et mise en demeure N°01 pour renforcer le chantier et rattraper le retard par l'approvisionnement et Les moyens humains, par équipe (3x8), dans un délai de 08 jours est Accordé à l'entreprise à compter de la première Parution de la présente mis en demeure dans les Quotidiens de presse, faute de quoi de mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de L'entreprise dont une résiliation aux torts exclusifs.